

地域のみなさまへ ● 脳神経センター大田記念病院

新リハビリ棟工事だより

2017年11月1日 ■ No.5

社会医療法人祥和会 総務チーム施設担当 & 広報コミュニケーショングループ
福山市沖野上町 3-6-28 ■ ☎084-931-8650



▲左が新・リハビリ棟。右が外来棟。
それぞれの3階を空中通路で結びます。

「空中通路」(跨道橋)の橋脚部分杭打ち工事に伴う

病院前 市道の全面通行止め 実施のお知らせとお願い

建築中の「新・リハビリ棟」と既存の「外来棟」を結ぶ「空中通路」(跨道橋)の橋脚部分杭打ち工事のため、病院前の市道を「全面通行止め」とさせていただきます。地域の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、何卒、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



11月第1回目 / **11月3日(金・文化の日) 9:00-16:00 [終了予定]**

※「3日が荒天のとき」「不測の事態により、3日に予定した工事が終わらなかったとき」は、11月5日(日)に全面通行止めを実施させていただく可能性があります。

11月第2回目 / **11月23日(木・勤労感謝の日) 9:00-16:00 [終了予定]**

※「23日が荒天のとき」「不測の事態により、23日に予定した工事が終わらなかったとき」は、11月26日(日)に全面通行止めを実施させていただく可能性があります。

11月中旬より、各階床の「コンクリート打設」作業を行います。

皆さまのご協力により、鉄骨をくみ上げる作業は順調に進み、10月末現在、30%まで済みました。11月に入りますと、各階の床となる鉄板床(デッキプレート)を敷き詰めます。そして、11月15日からは、デッキプレートの上に、コンクリートを流し込む「打設」(だせつ)作業を行います。

■冬場の「コンクリート打設」の問題点

各階の床板にコンクリートを流し込む作業は、床の強度を増すため、一度の作業で、できるだけ広い面積で実施します。

困ったことに冬場にコンクリートを流し込むと、気温が低いため硬化に時間がかかり、完全に固まる前に、コンクリートの表面を滑らかにする「押さえ」の作業を始める時間が、夕方以降になる可能性があります。

「コンクリート押さえ作業」は、小さな現場では、左官さんが、「鏝」(こて)を使って行いますが、新・回復期リハビリ棟の床面積は広いので、「トロウエル」と呼ばれる機械を使って行います。現場で小型発電機を使うため、若干の騒音が生じます。

11月15日(水)~23日(木) コンクリート打設に伴い、 作業時間延長の可能性があります。

冬場にコンクリート打設を行うため、気温が低い場合、午前中に流し込んだコンクリートの硬化に時間がかかり、仕上げの「コンクリート押さえ作業」を夕方から夜にかけて行う可能性があります。

誠に申し訳ございませんが、若干の騒音が発生し、ご近隣の皆さまにご迷惑をおかけします。何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

- 臨時の照明をつけ、作業を行います。
- 夜 21 時頃まで、小型発電機を運転させていただく可能性があります。
- 夜 21 時時点で、コンクリートが硬化しなかった場合、それ以降は、手作業で行います。



現場で使う「トロウエル」。硬化直前のコンクリートの表面を回転する4枚の羽でならしていきます。

脳神経センター大田記念病院 新リハビリ棟工事だより

「新・リハビリ棟」(仮称) 工事工程表 [11月・12月]

社会医療法人 祥和会 脳神経センター大田記念病院 回復期リハビリ棟増築工事 11月工程表																																
期間: 平成29年08月01日 平成30年03月31日		11月																														
月・日・曜日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
作業内容		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
本体工事		外部足場組立																														
仮設工事		鉄骨建方																														
鉄骨工事		各階床コンクリート打設																														
コンクリート工事		外壁パネル貼																														
外壁工事		設備配線・配管																														
設備工事		渡り廊下工事																														
渡り廊下工事		仮囲い・準備																														
仮設工事		外壁パネル貼																														
外壁工事		外來棟側杭打設																														
杭工事		土工事・鉄筋・型枠・コンクリート工																														
基礎工事		鉄骨建方																														
鉄骨工事		床下土留																														
床下土留		道路封鎖での作業																														
道路使用状況		道路封鎖での作業																														

社会医療法人 祥和会 脳神経センター大田記念病院 回復期リハビリ棟増築工事 12月工程表																																	
期間: 平成29年08月01日 平成30年03月31日		12月																															
月・日・曜日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
作業内容		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
本体工事		内部足場組立																															
仮設工事		外壁パネル貼																															
外壁工事		外壁建具取付																															
建具工事		断熱・耐火工事																															
断熱・耐火工事		内装下地工事																															
内装工事		設備配管																															
設備工事		渡り廊下工事																															
渡り廊下工事		仮設工事																															
仮設工事		コンクリート工事																															
コンクリート工事		鉄筋・型枠・コンクリート工事																															
基礎工事		外壁パネル貼																															
外壁工事		外壁建具取																															
建具工事		断熱・耐火工事																															
断熱・耐火工事		内装工事																															
内装工事		断熱・耐火工事																															

建設工事期間中は、地域の皆さま、ご近所の皆さま、来訪者の皆さま、入院中の皆様をはじめ、多くの皆さまにご迷惑をおかけいたします。安全第一に工事を進めてまいります。何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

工事についてのお問い合わせは…
【施工】株式会社 鈴木工務店
脳神経センター大田記念病院 工事事務所

☎ 084-999-2722

Facebookで
チェックしてね



●フェイスブックで、
脳神経センター大田記念病院の
最新情報をお届けしております。