

地域のみなさまへ ● 脳神経センター大田記念病院

# 新リハビリ棟工事だより

2018年1月15日 ■ No.6

社会医療法人祥和会 総務チーム施設担当 & 広報コミュニケーショングループ  
 福山市沖野上町 3-6-28 ☎084-931-8650



▲左が新・リハビリ棟。右が外来棟。  
 それぞれの3階を空中通路で結びます。

## 工事は順調に進んでおります。

地域の皆さま、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

皆さまのご協力により、新・リハビリの工事は順調に進んでおります。12月末までに建物本体と市道を跨ぐ空中通路(跨道橋)の骨格、床、外壁のはめ込みを終え、現在は内装工事が進行中です。1月13日現在、全体の65%まで作業は完了しております。

### ■内装工事では……

ただいま、1階から順に、軽量鉄骨で壁の骨組み(壁下地)を作り、石膏ボードを貼り、壁を作る作業が進められています。

1階は壁がほぼ作られており、平面図と同じ間取りが出来上がり、「通所リハビリテーション」の雰囲気を感じるレベルとなりました。

「回復期リハビリテーション病棟」となる2階は、壁の骨組みが組み上がり、順番に壁となる石膏ボードを取り付ける作業が進んでいます。

3階の「リハビリテーション室」の空間は、これから作業に入るため、現在は大量の資材が積み上げられています。

### ■病院建築の特徴は、水周り。

新リハビリ棟のなかに設置される洋式便器の数は32台。洗面台は54台。病院建築の特徴は「水まわり」機器がたくさんあることです。このほか、浴室や患者さん向けコインランドリーなどもあることから、内装工事では給水管と配水管の位置取りを間違えないように進められています。

**1月15日(月)~2月10日(木)**  
**外壁塗装に伴い、**  
**臭気が発生する可能性があります。**

1月15日(月)より、外壁の塗装を開始いたします。できるだけ低臭気の塗料を選んでおりますが、臭いを消し去ることはできません。

新・リハビリ棟の外壁は、ALC(軽量気泡コンクリート)パネルを利用しています。

- 防護シートにより、臭いの飛散を極力抑制いたします。
- ローラーによる塗装です。  
 空気中に塗料が飛散することはありません。

写真で見る

## ただいまの作業状況



▲1階・玄関ホール付近



▲1階廊下。西から東側を望む。



▲1階通所リハビリ。左は建物東側に設ける通所リハ専用玄関。



▲2階回復期リハビリ病棟。中央のデイルームを囲むカタチで病室が並びます。



▲2階回復期リハ病棟。東側廊下。



▲市道上の空中通路の内部。壁と窓枠がつけました。



# 脳神経センター大田記念病院 新リハビリ棟工事だより

## 「新・リハビリ棟」(仮称) 工事工程表 [1月・2月]

社会医療法人 祥和会 脳神経センター大田記念病院 回復期リハビリ棟増築工事 1月工程表																															
期間: 平成29年08月01日 平成30年03月31日		1月																													
月・日・曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
作業内容	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
本体工事																															
防水工事																															
塗装工事																															
建具工事																															
内装工事																															
設備工事																															
渡り廊下工事																															
防水工事																															
建具工事																															
内装工事																															
設備工事																															
解体工事																															

社会医療法人 祥和会 脳神経センター大田記念病院 回復期リハビリ棟増築工事 2月工程表																															
期間: 平成29年08月01日 平成30年03月31日		2月																												3月	
月・日・曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3
作業内容	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
本体工事																															
仮設工事																															
塗装工事																															
内装工事																															
設備工事																															
外構工事																															
渡り廊下工事																															
仮設工事																															
防水工事																															
塗装工事																															
内装工事																															
設備工事																															
外構・既設復旧工事																															

建設工事期間中は、地域の皆さま、ご近所の皆さま、来訪者の皆さま、入院中の皆様をはじめ、多くの皆さまにご迷惑をおかけいたします。安全第一に工事を進めてまいります。何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

工事についてのお問い合わせは…  
【施工】株式会社 鈴木工務店  
脳神経センター大田記念病院 工事事務所  
☎ 084-999-2722



●フェイスブックで、脳神経センター大田記念病院の最新情報をお届けしております。

